

別紙

I. 事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措 置 名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等 措置	令和5年度 電源立地地域対策交付金事業 大川村農道下小南川上奈路線 舗装工事	大川村	5,236,000	4,400,000	

II. 事業評価個表（令和5年度）

番号	措 置 名	交 付 金 事 業 の 名 称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	令和5年度 電源立地地域対策交付金事業 大川村農道下小南川上奈路線舗装工事			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		大川村			
交付金事業実施場所		大川村下小南川			
交付金事業の概要		農道下小南川上奈路線は、農産物の出荷用道路として重要な役割を持つ産業道である。しかしながら、冬期の凍害等により舗装面の亀裂や陥没の傷みが顕著で通行に支障をきたしており、路面の補修が最優先事項として要望されていることから、本交付金を充当して舗装工事を実施し、農道としての安全・安心な交通網の確保と農林業の振興を図った。 アスファルト舗装（延長：150.0m、幅員：2.45～4.8m、面積：466m2、舗装厚：5cm）			
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		大川村振興計画 基本計画（令和5年度～令和14年度） 基本目標1 暮らしやすい村づくり 1快適な交通と通信網の整備、 施策①村内道路網の整備 基本計画【前期】②村道・農道・林道の改良及び維持・既設道路の改良を積極的に促進する。 ・効率的な農林産物等の搬出に向けて老朽化した既設道路を安全に利用するための農道改良を行い、農林業従事者の所得向上に寄与する。 目標：舗装区間での一部修繕作業に伴う通行制限回数（10回/年）を0回にする。			
事業開始年度		令和5年度		事業終了年度	
事業期間の設定理由					

交付金事業の成果 目標及び成果実績	成果目標		成果指標		単位	評価年度	令和7年度
	舗装区間での一部修繕作業に伴う 通行制限回数（10回／年）を0回にする。	舗装区間での一部修繕作業に伴う 通行制限回数	成果実績	回			
			目 標 値	回		0	
			達 成 度	%			
	評価年度の設定理由						
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌々年度の早期に評価を実施。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無							
交付金事業の活動 指標及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
	舗装延長	活動実績	m	184.0	173.0	150.0	
		活動見込	m	184.0	173.0	150.0	
		達 成 度	%	100.0	100.0	100.0	
交付金事業の総事業費等		令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考		
総事業費		4,444,000	5,357,000	5,236,000	令和5年度の総事業費：5,236,000		
交付金充当額		4,441,000	4,417,000	4,400,000			
うち文部科学省分		0	0	0			
うち経済産業省分		4,441,000	4,417,000	4,400,000			
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法	契約の相手方	契約金額			
舗装工事		指名競争入札	有限会社岡本建設	5,236,000円			
交付金事業の担当課室		大川村むらづくり推進課					
交付金事業の評価課室		大川村むらづくり推進課					